

**MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES**

R E C I B I D O

REF: Aprueba e impone multas a la “Sociedad Concesionaria San José –Tecnocontrol S.A.” del contrato de concesión “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”.

SANTIAGO, 15 ABR 2015

**CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON**

R E C E P C I O N

DEPART. JURIDICO			
DEPT. T. R. Y REGISTRO			
DEPART. CONTABIL.			
SUB. DEP. C. CENTRAL			
SUB. DEP. E. CUENTAS			
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES MAC.			
DEPART. AUDITORIA			
DEPART. V. O. P. , U. y T.			
SUB. DEPTO. MUNICIPAL			

REFRENDACION

REF. POR \$ _____

IMPUTAC. _____

ANOT. POR \$ _____

IMPUTAC. _____

DEDUC. DTO. _____

VISTOS:

- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
- El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y en particular lo dispuesto en los artículos 39 letra j), 47 y 48.
- El D.S. MOP N° 230, de fecha 11 de agosto de 2009, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria” conformado por el Hospital de Maipú y el Hospital de La Florida.
- Las Bases de Licitación del contrato de concesión “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”.
- La Resolución DGOP N° 650 (Exenta) de 12 de febrero de 2013, que modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, sancionada por el D.S. MOP N° 234, de 29 de julio de 2013.
- Las cartas N° 2030-MOP-13, de 07 de febrero de 2013, N° 2042-MOP-13, de 11 de febrero de 2013, N° 2662-MOP-13, de 03 de septiembre de 2013 y N° 3100-MOP-14, de 12 de febrero de 2014, todas de la “Sociedad Concesionaria San José –Tecnocontrol S.A”.
- Los oficios Ord. N° 2766, de 26 de septiembre de 2013, N° 2784, de 04 de octubre de 2013, N° 3094 y N° 3095, ambos de 05 de febrero de 2014 y N° 3142, de 25 de febrero de 2014, todos del Inspector Fiscal.

78 DG 2910964

- El Acta de Habilitación anticipada de recintos del Hospital de La Florida, de 13 de septiembre de 2013.
- El memorándum N° 200, de 14 de octubre de 2013 del Inspector Fiscal del contrato.
- La Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que por oficio Ord. N° 2784, de 04 de octubre de 2013, el Inspector Fiscal del contrato propuso a esta Dirección General, la aplicación de 121 multas de 10 UTM, cada una, a la “Sociedad Concesionaria San José –Tecnocontrol S.A.”, por el *atraso en la entrega del área comprometida para el día 15 de mayo de 2013, según el Plan de Disponibilidad de Unidades del Hospital de La Florida y sus Planos, contenidos en las cartas N° 2030-MOP-13, de 07 de febrero de 2013 y N° 2042-MOP-13, de 11 de febrero de 2013 y en la Resolución DGOP N° 650 (Exenta), de 12 de febrero de 2013*, sancionada por el D.S. MOP N° 234, de 29 de julio de 2013, entre el día 16 de mayo de 2013 y el 13 de septiembre de 2013, día de entrega del área comprometida. Por oficio Ord. N° 3095, de 05 de febrero de 2014, el Inspector Fiscal rectificó la propuesta de multas realizada por oficio Ord. N° 2784/2013, en el sentido de precisar que la multas propuestas deben entenderse respecto de cada una de las 18 unidades o áreas comprometidas para ser entregadas el 15 de mayo de 2013, por lo que propone *un total de 2.178 multas de 10 UTM cada una*. La proposición de multa fue notificada a la sociedad concesionaria por oficio Ord. N° 2766, de 26 de septiembre de 2013 y la rectificación de proposición de multas fue notificada a la sociedad concesionaria por oficio Ord. N° 3094, de 05 de febrero de 2014, ambos del Inspector Fiscal.
- Que por memorándum N° 200, de 14 de octubre de 2013, el Inspector Fiscal del contrato informó que la sociedad concesionaria no interpuso recurso de reposición ni presentó descargos en contra del oficio Ord. N° 2766/13 mediante el cual se le notificó la proposición de multas.
- Que por carta N° 3100-MOP-14, de 12 de febrero de 2014, la sociedad concesionaria formuló descargos en contra de la notificación de la rectificación realizada por oficio Ord. N° 3094/2014, indicando, básicamente, que las entregas parciales constituyeron una petición expresa del Ministerio de Salud y que la concesionaria habría accedido, en el entendido que se harían de acuerdo al avance en la ejecución de las obras. Además, indica, que durante el procedimiento de entrega se señaló la imposibilidad de hacer entregas parciales por unidades, por lo que no es posible que ahora se apliquen multas por unidades.
- Que por oficio Ord. N° 3142, de 25 de febrero de 2014, el Inspector Fiscal indica que conforme al procedimiento de imposición de multas establecido en la normativa del contrato, no le corresponde a esa Inspección Fiscal pronunciarse respecto de lo expuesto en la carta N° 3100-MOP-14.
- Que dentro de la documentación presentada a esta Dirección General en relación a la multa propuesta, no consta que la sociedad concesionaria haya presentado recurso de apelación. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 42 y 48 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, no procede interponer este recurso en contra de la notificación de una proposición de multa a la concesionaria, por tratarse de una mera gestión que efectúa el Inspector Fiscal, dado que la facultad de resolver, aprobar e imponer la aplicación de una multa, le corresponde a esta Dirección General y, una vez impuesta, la multa puede ser impugnada a través de los recursos que la normativa aplicable al contrato establece.
- Que la Resolución DGOP N° 650 (Exenta) de 12 de febrero de 2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234, de 29 de julio de 2013, debía considerar dentro de su tramitación, el V°B° de la Sra. Ministra de Obras Públicas y del Sr. Ministro de Hacienda y modificó el contrato de concesión “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria” por razones de interés público y urgencia, en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Concesiones y en el artículo 69 N° 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones.
- Que el Resuelvo N° 1 de la Resolución DGOP N° 650 (Exenta)/2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234/2013, modificó las características de las obras y servicios del contrato, disponiendo expresamente que la sociedad concesionaria deberá “dar cumplimiento al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú y al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, adjuntos a la carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, y a los Planos adjuntos a la carta N° 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero de 2013, de la sociedad concesionaria. Cabe hacer

presente que ambas cartas, planes y planos antes citados forman parte integrante de la presente Resolución”.

- Que el último párrafo del Resuelvo N° 1 de la Resolución DGOP N° 650 (Exenta)/2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234/2013, señala: “Cabe hacer presente, que para *cada una de las etapas y actividades* señaladas en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú y al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, la Sociedad Concesionaria *deberá garantizar las condiciones suficientes tanto para los funcionarios como para el desarrollo de sus actividades*, respecto del acceso, seguridad, disponibilidad de mobiliario y de instalación de servicios básicos, en las condiciones que informó en su carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, y en los Planos adjuntos a la carta N° 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero de 2013”.
- Que por carta N° 2030-MOP-13, de 07 de febrero de 2013, dirigida al Inspector Fiscal del contrato, la sociedad concesionaria, expuso:
 - En el N° 1 de su carta, *estar conforme que a partir de la fecha indicada en el cuadro adjunto a la carta los servicios de salud tengan acceso al área ambulatoria, a las unidades de apoyo clínico, administrativas de la unidad de soporte informático con los Data center y racks y uso parcial de dichas áreas*, estableciendo una regulación al efecto.
 - En el N° 2 de su carta, da su conformidad a que gradualmente y bajo las mismas condiciones que expone en el N° 1, en los siguientes meses se disponga de otras áreas y unidades del hospital de acuerdo a la documentación anexa a la carta.
 - En el N° 5 de su carta, señala que en cada una de las etapas y actividades indicadas la sociedad concesionaria garantizará las condiciones suficientes para los funcionarios de los respectivos Servicios de Salud y el desarrollo de las actividades. A continuación detalla la forma en que lo hará respecto de los accesos, seguridad, mobiliario, servicios básicos y seguridad de equipamiento y mobiliario clínico.
 - Por último, señala que tomará todas las acciones que sean necesarias para reforzar los recursos humanos y materiales para cumplir con estos compromisos, acelerando los procesos de montaje de equipamiento médico y adoptando las acciones necesarias para acortar el período de marcha blanca, señalando que todos estos esfuerzos están orientados a conseguir el inicio de actividades de los 2 Hospitales para el tercer trimestre de 2013.
 - Finalmente, se adjunta documento suscrito por el gerente general de la sociedad concesionaria que contiene un Cuadro denominado “Hospital La Florida Plan de Disposición Unidades” que, para los efectos de esta Resolución, establece:

**CUADRO ANEXO A CARTA N° 2030-MOP-13
PLAN DE DISPOSICIÓN DE UNIDADES
HOSPITAL LA FLORIDA**

PLAN DE DISPOSICIÓN UNIDADES				
FASE N°	SECTOR	UNIDADES	PISO	FECHA ENTREGA SC
2	HOSPITALIZADOS	ADULTO + UPC A	4 y 2	15-05-2013
		Camas básicas	4	15-05-2013
		Camas agudas	4	15-05-2013
		Camas restantes 1	4	15-05-2013
		Camas restantes 2	4	15-05-2013
		URGENCIA ADULTO	1	15-05-2013
		PABELLÓN Hospitalizados ADULTO y CMA	2	15-05-2013
		Pabellón de Urgencia	2	15-05-2013
		ATENCION DOMICILIARIA, HOSP DIA MQ	1	15-05-2013

	PABELLONES	PABELLONES ELECTIVOS AMB	2	15-05-2013
		PABELLONES ELECTIVOS ESTÁNDARES	2	15-05-2013
	RESTO DE LAS UNIDADES Y HOSPITALIZACIÓN	NIÑO + UPC N	3 y 2	15-05-2013
		URGENCIA NIÑO	1	15-05-2013
		PABELLONES URG NIÑO	2	15-05-2013
		MATERNIDAD	3	15-05-2013
		URGENCIA MATERNIDAD	1	15-05-2013
		PABELLÓN URG MUJER	2	15-05-2013
		NEO + UPC N	2	15-05-2013


- Que por carta N° 2042 -MOP-13, de 11 de febrero de 2013, dirigida al Inspector Fiscal del contrato, la sociedad concesionaria, *complementa y precisa gráficamente la programación de disponibilidad de unidades*, teniendo en cuenta la información dada por carta N° 2030 -MOP-13, indicando que en los planos que se anexan se encuentran detalladas las zonas afectadas en cada una de las fechas de disponibilidad, así como los accesos a utilizar y las medidas a disponer para el personal de los Servicios de Salud. Se adjuntan los planos HLF- 001-S2, HLF- 002-S1, HLF- 003-P1, HLF- 004-P2, HLF- 005-P3 y HLF- 006-P4. En cada plano se detallan las unidades o áreas que deben entregarse con fecha *15 de mayo de 2013*.
- Que por carta N° 2662 -MOP-13, de 03 de septiembre de 2013, *la sociedad concesionaria señala que el día 03 de septiembre de 2013*, se procederá a la habilitación de las zonas marcadas en los planos HLF- 001-S2, HLF- 002-S1, HLF- 003-P1, HLF- 004-P2, HLF- 005-P3 y HLF- 006-P4, correspondientes a la entrega del día *15 de mayo* del Hospital de La Florida.
- Que en Acta de Habilitación Anticipada de Recintos del Hospital de La Florida de fecha *13 de septiembre de 2013*, se dejó constancia que se revisaron los recintos comprometidos para ser habilitados anticipadamente conforme al detalle indicado en los Planos HLF- 001-S2, HLF- 002-S1, HLF- 003-P1, HLF- 004-P2, HLF- 005-P3 y HLF- 006-P4, que corresponden a las áreas de: Estacionamientos, Cocina, Auditorios, Ropería y Vestuarios, Urgencia, Unidad Pensionado, Hospitalización Corta Estadía, Pabellones, Salas de Recuperación, UCI neonatos, UCI infantil, UCI adultos, Administración, Especialidades Ginecobstetricias, Unidades de Hospitalización, SEDILE, Dirección del Hospital, Oficinas MOP, Unidad de Pensionado. Se señala expresamente que la habilitación se lleva a cabo el 13 de septiembre de 2013, *dado que en la fecha que había señalado la sociedad concesionaria, la zona aludida fue revisada y no se encontró en condiciones de ser habilitada*. Se indica que a partir del 13 de septiembre de 2013, el Coordinador Técnico del Hospital de La Florida se hace responsable de estos recintos con el fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ejecute sus actividades. El acta se encuentra *suscrita por el Gerente General de la Sociedad Concesionaria*, por el Coordinador Técnico del Hospital de La Florida y por el Inspector Fiscal.
- Que en relación a los descargos efectuados por la sociedad concesionaria en carta N° 3100-MOP-14, cabe señalar lo siguiente:
 - ♦ Independiente de los motivos que dieron origen a la modificación de las características de las obras y servicios del contrato, según señala la sociedad concesionaria en su carta N° 3100-MOP-14, lo concreto, es que el contrato fue finalmente modificado y en virtud de lo establecido en la Resolución DGOP N° 650/2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234/2013, se estableció como obligación contractual para la sociedad concesionaria la de dar cumplimiento al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú y del Hospital de La Florida, que se adjunta a la carta N° 2030-MOP-13, que forma parte de la Resolución y del Decreto.
 - ♦ En cuanto al número de multas, cabe señalar que la Resolución DGOP N° 650/2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234/2013, establece expresamente en el N° 1, párrafo segundo, que en caso de atraso en la entrega de cualquier unidad o área definida en el Plan de Disposición de Unidades de cada Hospital, se aplicará a la sociedad concesionaria una multa de 10 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, por cada unidad o área, por tanto, no corresponde efectuar una interpretación del número de multas, por existir una norma expresa que lo regula.
- Que de los antecedentes expuestos consta que la sociedad concesionaria debía entregar las áreas o unidades descritas en el cuadro anexo a la carta 2030-MOP-13, transcrito en la presente

Resolución, el día *15 de mayo de 2013* y en el Acta de Habilitación de fecha *13 de septiembre de 2013, suscrita por el representante de la sociedad concesionaria*, entre otros, consta que dichas áreas se entregaron y estuvieron disponibles, el *13 de septiembre de 2013*, según consta en la documentación citada, encontrándose acreditado, que la sociedad concesionaria incurrió en un *atraso de 120 días y una fracción de día*, por lo que corresponde imponer un total de *121 multas por cada unidad o área, las que corresponden a un total de 18 unidades o áreas según el referido cuadro*.

- Que conforme lo dispone el N°1 del Resuelvo N° 650/2013 (Exento), en su párrafo segundo, en caso de atraso en la entrega por parte de la sociedad concesionaria de cualquier unidad o área definida en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, se aplicará a la sociedad concesionaria *una multa de 10 UTM, por cada día o fracción de día de atraso por cada unidad o área*, cuya aplicación se regulará según lo establecido en las Bases de Licitación.
- Lo dispuesto en los artículos 18° y 29° del D.S. MOP N° 900, de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas; artículos 39 letra j), 47° y 48 del D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, respecto de la facultad de imponer multas a la sociedad concesionaria en caso de incumplimiento de sus obligaciones, y lo establecido en la Resolución DGOP N° 650/2013 (Exenta), sancionada por el D.S. MOP N° 234/2013 y artículo 1.8.5.2 de las Bases de Licitación.


RESUELVO:

DGOP N° 1695 / (Exento)



1. **APRUÉBASE E IMPÓNESE** a la “Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol S.A.”, 2.178 multas, de 10 UTM, cada una, por el atraso en la entrega 18 unidades o áreas del Hospital de La Florida, que debían entregarse el 15 de mayo de 2013, según lo establecido en el Plan de Disposición de Unidades de dicho Hospital, adjunto a la carta N° 2030-MOP-13 y a los Planos adjuntos a la carta N° 2042-MOP-13, entre el día 16 de mayo de 2013 y la fracción de día del 13 de septiembre de 2013, de acuerdo a lo establecido en la Resolución DGOP N° 650 (Exenta) de 12 de febrero de 2013, sancionada por el D.S. MOP N° 234, de 29 de julio de 2013 y a las Bases de Licitación del contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”.
2. **NOTIFIQUE** el Inspector del contrato a la “Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol S.A.”, el tipo de infracción en que ha incurrido, las características de la misma y el monto de las multas conforme a la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.5.2 de las Bases de Licitación.
3. **ESTABLÉCESE** que la “Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol S.A.” deberá pagar las multas aprobadas e impuestas por la presente Resolución dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de su notificación por escrito, mediante Vale Vista a nombre del Director General de Obras Públicas, según lo dispuesto en el artículo 1.8.5.3 de las Bases de Licitación y los artículos 37 N° 5 y 48 N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
4. **DISPÓNESE** que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, atendido a que el monto, de cada multa, que se aprueba e impone en virtud de la presente Resolución es de 10 UTM.
5. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución al Inspector Fiscal de la obra, a la División de Construcción de Obras Concesionadas, a la División Jurídica, a la Fiscalía MOP y a los demás servicios que corresponda.

ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE


JAVIER SOSA
Director General de Obras Públicas

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES

 RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON

 RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR \$ _____		
IMPUTAC. _____		
ANOT. POR \$ _____		
IMPUTAC. _____		
DEDUC. DTO. _____		

Eric Martin Gonzalez
 ERIC MARTIN GONZALEZ
 Coordinador de Concesiones
 de Obras Publicas

[Signature]

[Signature]

SAB VARAS MORALES
 Jefe División de Construcción
 de Obras Concesionadas
 DIRECCION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]



7910964

